

LISTE DES PROJETS IMMOBILIERS EN COURS

Mise à jour : 07 08 2024

Numéro de projet	Source de financement	Titre du projet immobilier	Zone	Nom de l'installation	Étape de réalisation	Date approximative début de chantier	Date approximative fin de chantier	Exercice budgétaire (année de financement)	Envergure budgétaire	Montant total des PCFI / budget approuvé	Conseiller en bâtiment/Transfert ou interim	Client / Chargé de projet	Progression/Commentaire
152101	PCFI-RF #75696	Aménagement des lieux	1	Centre administratif Saint Timothée rue Saint-Laurent	Plans et devis	ND	ND	2024-2025	660 000 \$	400 000 \$	Patrick Benoit	DRHCAJ-Zone 1 - Cynthia Caza	En cours
148122	PCFI-MA #71155	Mise à niveau des portes de garde-robes intégrées des chambres	4	CHSLD de Vaudreuil-Dorion		ND	ND	2025-2026	ND	50 000 \$	Non affecté	DAST-Zone 4-Jocelyn Martel	financement 2025-2026
148123	PCFI-MA #74982	Réfection et mise à niveau du quai de réception	4	CHSLD de Vaudreuil-Dorion	Étude préparatoire	Mai 2025	Nov 2025	2025-2026	280 000 \$	150 000 \$	Patrick Benoit	DAST-Zone 4-Jocelyn Martel	En cours
	PCFI-MA #74992							2024-2025 en cours		100 000 \$			
	PCFI-MA #77821							2024-2025 en cours		30 000 \$			
148124	PCFI-MA # 71153	Mise à niveau de la fenestration	4	CHSLD de Vaudreuil-Dorion		Été 2026	aut 2027	2026-2027	ND	500 000 \$	Non affecté	DSHAPA-Zone 4-Stéphanie Racine	Financement 2026-2027
92125	PCFIMA #56505	Réfection des deux utilités souillées	1	CHSLD d'Ormstown		Été 2025	Hiver 2026	2025-2026	60 000 \$	50 000 \$	Non affecté	DSHAPA-Zone 1-Christine Leboeuf	financement 2025-2026
95124	PCFI-MA # 74984	Remplacement système de hottes de cuisine	4	CHSLD de Rigaud		Été 2026	Hiver 2026	2026-2027	ND	150 000 \$	Non affecté	DSHAPA-Zone 4-Hollie Michelle D'aoust	Financement 2026-2027
130207	PCFI-MA #75000	Mise à niveau de 6 toilettes publiques	1	Hôpital du Suroît		Automne 2026	Hiver 2027	2026-2027	ND	345 000 \$	Non affecté	DAST-Zone 1-Stéphane Bougie	Financement 2026-2027
69104	PCFI-RF 78471	Optimisation de la salle des employés (augmentation des espaces cliniques)	3	CLSC de Châteauguay	Étude préparatoire	Hiver 2025	Hiver 2025	2024-2025 en cours	100 000 \$	100 000 \$	Abdelaziz Boulhaj	Planification immobilière - Sébastien Desrosiers	En cours
73110	PCFI-MA # 74993	Mise à niveau du quai de livraison et l'accès au conteneur à déchets	1	CHSLD et CLSC de Coteau-du-Lac	Étude préparatoire	Printemps 2025	Printemps 2026	2025-2026	ND	300 000 \$	Non affecté	DAST-Zone 1-Stéphane Bougie	financement 2025-2026
79118	PCFI-MA #71751	Remplacement génératrice	1	CHSLD Huntingdon		Automne 2025	Printemps 2026	2025-2026	550 000 \$	550 000 \$	Non affecté	DSHAPA-Zone 1-Frédéric Roiné	financement 2025-2026
84123	PCFI-MA # 74997	Mise à niveau et remplacement des chambres froides de la cuisine	4	CHSLD Laurent-Bergevin		Automne 2025	Printemps 2026	2025-2026	ND	150 000 \$	Non affecté	DSHAPA-zone 4-Christelle Ngwinondebe	financement 2025-2026
106110	PCFI-MA #066469	Mise aux normes des gicleurs Bloc A	5	CRDP St Hubert du chemin de Chambly	Étude préparatoire	Été 2025	Hiver 2025	2023-2024 et antérieures	170 000 \$	170 000 \$	Patrick Benoit	DAST - Zone 5 - Charles Harding	En cours
106117	PCFI-MA # 77812	Mise aux normes des gicleurs Bloc B	5	CRDP St Hubert du chemin de Chambly		Été 2025	Hiver 2025	2025-2026	2 230 000 \$	2 230 000 \$	Patrick Benoit	DAST - Zone 5 - Charles Harding	En cours
124113	PCFI-MA # 71615	Mise aux normes de l'ascenseur	3	CHSLD Pierre-Rémi-Narbonne		Hiver 2026	Printemps 2026	2025-2026	450 000 \$	450 000 \$	Patrick Benoit	DAST - Zone 3 - Juan Sebastian Ruiz	En cours
125109	PCFI-MA #71595	Réfection de la toiture - bassin C1	3	CLSC de Saint-Rémi		été 2027	été 2027	2026-2027	300 000 \$	300 000 \$	Patrick Benoit	DAST - Zone 3 - Juan Sebastian Ruiz	En cours
87100	PCFI-MA #75012	Réfection du revêtement extérieur	5	CRDP de la rue Lamarre		N/D	N/D	2025-2026	2 500 000 \$	2 500 000 \$	Patrick Benoit	DAST - Zone 5 - Charles Harding	En cours
68116	PCFI-MA #74944	Remplacement de système d'appel de garde	3	CHSLD de Châteauguay		Hiver 2026	Printemps 2026	2025-2026	300 000 \$	300 000 \$	Patrick Benoit	DAST - Zone 3 - Juan Sebastian Ruiz	En cours
61121	PCFI-MA #74937	Mise aux normes de l'ascenseur	3	CLSC Kateri		Hiver 2026	Printemps 2026	2025-2026	300 000 \$	300 000 \$	Patrick Benoit	DAST - Zone 3 - Juan Sebastian Ruiz	En cours
143100	PCFI-MA #75014	Réfection du toit plat façade principale	5	CRDITSA de Sorel-Tracy		Été 2026	Été 2026	2025-2026	180 000 \$	180 000 \$	Patrick Benoit	DAST - Zone 5 - Charles Harding	En cours
81125	PCFI-MA # 71761	Remplacement monte-charge chaufferie	1	Hôpital Barrie Memorial	Concept			2023-2024 et antérieures		80 000 \$	Alain Bouchard		En cours
81126	PCFI-MA # 71768	Réfection du plafond au sous-sol (appareils d'éclairage, tuiles et rails)	1	Hôpital Barrie Memorial	Concept	automne 2024	automne 2024	2023-2024 et antérieures	85 000 \$	85 000 \$	Alain Bouchard		En cours
56120	PCFI-MA #71747	Modernisation système de contrôle bâtiment	3	CHSLD Cécile-Godin		Automne 2025	avril 2026	2025-2026	ND	200 000 \$	Alain Bouchard	DAST - Zone 3 - Juan Sebastian Ruiz	financement 2025-2026
68117	PCFI-MA #77802	Remplacement chauffe eau et cheminée salle mécanique	3	CHSLD de Châteauguay		Été 2026	Automne 2026	2025-2026	ND	125 000 \$	Alain Bouchard	DAST - Zone 3 - Juan Sebastian Ruiz	financement 2025-2026
65176	PCFI-MA # 75034	Remplacement de la cuve de lavage des mains du bloc opératoire (évier de brossage)	3	Hôpital Anna-Laberge	Étude préparatoire	Été 2025	Été 2025	2024-2025 en cours	ND	150 000 \$	Ashly Lyons	DAST - Zone 3 / DPSC Claudine Ricard	En cours
65175	PCFI-RF#061050 (temporaire)	Recouvrement de l'endoscopie, dialyse intrahospitalière et cystologie Périnatalité et médecine interne (G20/G30)	3	Hôpital Anna-Laberge	Étude préparatoire	ND	ND	2024-2025 en cours	1 350 000 \$	1 200 000 \$	Ashly Lyons	DPSC	En cours

Numéro de projet	Source de financement	Titre du projet immobilier	Zone	Nom de l'installation	Étape de réalisation	Date approximative début de chantier	Date approximative fin de chantier	Exercice budgétaire (année de financement)	Envergure budgétaire	Montant total des PCFI / budget approuvé	Conseiller en bâtiment/Transfert ou interim	Client / Chargé de projet	Progression/Commentaire
135124	PCFI-RF #62869	Intégration des chariots chauffants	1	CHSLD Docteur-Aimé-Leduc	Travaux	Janvier 2024	Avril 2024	2023-2024 et antérieures	550 000 \$	600 000 \$	Alain Bouchard	DL - Joel Daigneaul	En cours
135127	PCFI-RF #73570	7554 Travaux connexes liés au remplacement du lave-vaisselle , des chambres froides et le plancher, mur (laverie) PCEM #133261 et #141293	1	CHSLD Docteur-Aimé-Leduc	Étude préparatoire	automne 2025	Hiver 2026	2025-2026	200 000 \$	200 000 \$	Ahmed Boubaker	DL - Joel Daigneault	En attente orientations Direction
	PCFI-RF #74988									225 000 \$			
92116	PCFI-RF #62891	Intégration des chariots chauffants	1	CHSLD d'Ormstown	Travaux	Septembre 2024	Décembre 2024	2023-2024 et antérieures	464 372 \$	520 000 \$	Ahmed Boubaker	DL - Joel Daigneaul	En cours
81124	PCFI-MA #71771	Projet de réfection de la laverie	1	Hôpital Barrie Memorial		ND	ND	2025-2026	ND	300 000 \$	Ahmed Boubaker	DL-Joel Daigneaul	financement 2025-2026
92124	PCFI-MA #54622	Remplacement des cabinets de chauffage	1	CHSLD d'Ormstown	Ciôture	22 avril 2024	été 2024	2023-2024 et antérieures	324 000 \$	330 000 \$	Alain Bouchard	DAST - Zone 1 - Stéphane Bougie	En cours
92122	PCFI-MA #67018	Remplacement du système de ventilation A1 - A2	1	CHSLD d'Ormstown	Travaux	Juin 2024	Juin 2025	2023-2024 et antérieures 2023-2024 et antérieures	1 535 000 \$	525 000 \$	Alain Bouchard	DAST - Zone 1 - Stéphane Bougie	En cours
	PCFI-MA #71668									1 010 000 \$			
68115	PCFI#071741	Réfection revêtement extérieure suite à l'inspection de la RBQ	3	CHSLD de Châteauguay	Étude préparatoire	avril 2025	juin 2025	2024-2025 en cours	250 000 \$	250 000 \$	Ahmed Boubaker	DAST-Zone 3 - Juan Sebastian Ruiz	En cours
63106	PCFI MA # 46556	Restauration de l'escalier avant	3	CRDP de Châteauguay	Étude préparatoire	avril 2025	juin 2025	2024-2025 en cours	297 500 \$	110 000 \$	Ahmed Boubaker	DAST-Zone 3 - Juan Sebastian Ruiz	En cours
130206	PCFI-RF #62896	Intégration Chariots chauffants	1	Hôpital du Suroît	Étude préparatoire	septembre 2026	Décembre 2026	2025-2026	400 000 \$	400 000 \$	Ahmed Boubaker	DL - Joel Daigneault	En cours
148121	PCFI-MA #071154	Réfection du local de production alimentaire et secteur Laverie	4	CHSLD de Vaudreuil-Dorion	Appel d'offres pour professionnels	Mai 2025	Aout 2025	2024-2025 en cours	200 000 \$	90 000 \$	Ahmed Boubaker	DL - Joel Daigneault	En attente orientations Direction
	PCFI-MA #074983							2024-2025 en cours		200 000 \$			
65174	PCFI-MA #056522	Réfection de la toiture les Bassins E8 et E4	3	Hôpital Anna-Laberge	Étude préparatoire	avril 2025	juin 2025	2023-2024 et antérieures	500 000 \$	80 000 \$	Ahmed Boubaker	DAST-Zone 3 - Juan Sebastian Ruiz	En cours
79108	PCFI-RF #62885	Intégration des chariots chauffants	1	CHSLD du Comté-de-Huntingdon	Appel d'offres pour construction	Décembre 2024	Mars 2025	2024-2025 en cours	210 443 \$	252 000 \$	Ahmed Boubaker	DL - Joel Daigneaul	En cours
81115	PCFI-RF #62889	Aménagements pour installation de chariots chauffants	1	Hôpital Barrie Memorial	Étude préparatoire	janvier 2026	avril 2026	2025-2026	200 000 \$	200 000 \$	Ahmed Boubaker	DL - Joel Daigneault	En attente orientations Direction
79114	PCFI-RF #68498	Réaménagement de l'entrée principale	1	CHSLD du Comté-de-Huntingdon	Étude préparatoire	Automne 2025	Hiver 2026	2025-2026	1 900 000 \$	650 000 \$	Ahmed Boubaker	DPSHAPA	En cours
56122	PCFI-MA #74971	Remplacement chauffe-eau salle mécanique	3	CHSLD Cécile-Godin				2024-2025 en cours		45 000 \$			En cours
122104	PCFI-MA #75029	Remplacement du système chauffage et chauffe-eau domestique	3	CRD de St-Philippe				2023-2024 et antérieures		125 000 \$			En cours
148127	PCFI-MA #74974	Réfection de toiture et remplacement d'une unité de ventilation en toiture du 4e étage	4	CHSLD de Vaudreuil-Dorion	Étude préparatoire	Mai 2025	Septembre 2025	2024-2025 en cours	395 080 \$	100 000 \$	Non affecté	DAST-Zone 4-Jocelyn Martel	
	PCFI-MA #54663							2023-2024 et antérieures		148 000 \$			
81123	PCFI-RF #062887	Remplacement du tomodensitomètre	1	Hôpital Barrie Memorial	Étude préparatoire	février 2025	mai 2025	2024-2025 en cours	500 000 \$	500 000 \$	Ahmed Boubaker	Geneviève Connor-Roy	En cours
130177	PCFI-MA #62894	Aménagements pour remplacement de la chambre froide services alimentaires (PCEMNN)	1	Hôpital du Suroît	Étude préparatoire	N/D	N/D	2025-2026	50 000 \$	50 000 \$	Ahmed Boubaker	DL - Joel Daigneault	financement 2025-2026
130140	PCFI-MA #044036	Mise à niveau des ascenseurs Bloc B - Phase 1	1	Hôpital du Suroît	Plans et devis	automne 2024	N/D	2023-2024 et antérieures 2024-2025 en cours	2 600 000 \$	650 000 \$	Alain Bouchard	DAST - Zone 1 - Stéphane Bougie	En cours
	PCFI-MA #056513	Mise à niveau des ascenseurs Bloc B - Phase 2								650 000 \$			
130153	PCFI-MA #40224	Remplacement du système de climatisation de la salle des serveurs	1	Hôpital du Suroît	Plans et devis	automne 2024	été 2026	2023-2024 et antérieures	1 616 275 \$	400 000 \$	Alain Bouchard	DAST Zone 1 et DRIM	En cours
130185	PCFI-RDMA #077110	Augmentation de la capacité de l'entrée électrique	1	Hôpital du Suroît	Plans et devis	2025	2026	2023-2024 et antérieures	10 000 000 \$	500 000 \$	Alain Bouchard	DAST - Zone 1 - Stéphane Bougie	En cours
130194	PCFI-MA #66914	Remplacement des systèmes de ventilation F1 et F5	1	Hôpital du Suroît	Travaux	printemps 2024	Automne 2024	2023-2024 et antérieures	2 385 000 \$	2 385 000 \$	Alain Bouchard	DAST - Zone 1 - Stéphane Bougie	En cours
130202	PCFI-MA #75003	Mise aux normes de la ventilation des SCAS des pharmacies Oncologie et Principale du 2e étage	1	Hôpital du Suroît	Travaux	Printemps 2024	automne 2024	2023-2024 et antérieures	1 335 000 \$	1 352 504 \$	Alain Bouchard	DAST - Zone 1 - Stéphane Bougie	En cours
130205	PCFI-MA #71742	Mise aux normes du système eau osmosée bloc opératoire et Laboratoire	1	Hôpital du Suroît		N/D	N/D	2023-2024 et antérieures	N/D	15 000 \$	Alain Bouchard	DAST - Zone 1 - Stéphane Bougie	reporté en 2025-2026
130205	PCFI-MA#77562	Mise aux normes du système eau osmosée bloc opératoire et Laboratoire - Phase 2	1	Hôpital du Suroît		N/D	N/D	2025-2026	N/D	135 000 \$	Alain Bouchard	DAST - Zone 1 - Stéphane Bougie	reporté en 2025-2026
130169	PCFI-RDMA #46372	Réfection majeure de l'enveloppe du bloc A (inclus toiture principale bloc A et bassins G1 et G2)	1	Hôpital du Suroît	Concept	Automne Septembre 2025	Automne 2027	2023-2024 et antérieures	37 260 000 \$	2 000 000 \$	France Tardif	DAST - Zone 1 - Stéphane Bougie	En cours de conception
	PCFI # 75001							2025-2026		200 000 \$			
	PCFI-RDMA #76186							2025-2026		2 000 000 \$			
130203	PCFI-RF #73584	Rénovation du poste de garde au 3B	1	Hôpital du Suroît	Ciôture	Février 2024	Juin 2024	2024-2025 en cours	500 000 \$	615 000 \$	France Tardif	DAST-Zone 1 - GBM	Projet livré mais en cours de correction de déficiences

Numéro de projet	Source de financement	Titre du projet immobilier	Zone	Nom de l'installation	Étape de réalisation	Date approximative début de chantier	Date approximative fin de chantier	Exercice budgétaire (année de financement)	Envergure budgétaire	Montant total des PCFI / budget approuvé	Conseiller en bâtiment/Transfert ou interim	Client / Chargé de projet	Progression/Commentaire
130111	PCFI-MA #32458	Réaménagement de l'URDM et de l'hygiène et salubrité	1	Hôpital du Suroît	Clôture	Mars 2022	Juillet 2024	2023-2024 et antérieures	8 200 000 \$	800 000 \$	France Tardif	DSPEM - Sandra Wilson	Phase 3 livrée - en cours de correction de déficiences
	PCFI-MA #54773									360 000 \$			
	PCFI-RF #50579									925 000 \$			
	MSSS07 #39803									2 896 619 \$			
	MSSS07 #43967									5 004 478 \$			
	MSSS07 #43968									2 655 875 \$			
	MSSS07 #43966									5 184 621 \$			
130201	PCFI-RF #73583	Travaux liés au remplacement du scan PCEM #139526	1	Hôpital du Suroît	Travaux	Mars 2024	Août 2024	2024-2025 en cours	980 000 \$	980 000 \$	France Tardif	GBM	En cours
27	PCFI-MA #40218	Remplacement du système de cléage	1	Hôpital du Suroît	Appel d'offres pour construction	N/D	N/D	2023-2024 et antérieures	N/D	100 000 \$	Alain Bouchard	DAST - Zone 1 - Stéphane Bougie	En cours
132101	PCFI-RF #73586	Aménagement aire ouverte	1	Maison de la Fondation de l'Hôpital du Suroît	Travaux	Hiver 2024	Été 2024	2023-2024 et antérieures	2 087 000 \$	1 105 000 \$	Ashly Lyons	DPJASP - Isabelle Papineau	En cours
	PCFI-MA #51297							2023-2024 et antérieures		4 000 \$			
	PCFI-MA #70779							2023-2024 et antérieures		3 000 \$			
	PCFI-MA #76661							2024-2025 en cours		975 000 \$			
130210	PCFI-RF # 78313 Fondation de l'HS	Aménagement en santé mentale 4B	1	Hôpital du Suroît	Appel d'offres pour professionnels	N/D	N/D	2024-2025 en cours		750 000 \$	France Tardif	David Gaulin -DPSMD	En attente de lettre d'intention archi
	PCFI-RF # 78314 Fondation de l'HS							2025-2026	750 000 \$	1 020 000 \$			
56117	N/D	Aménagement d'une maison régionale pour jeunes adultes polyhandicapés (MRJAP)-Aménagement paysager aire de jeu	3	CHSLD Cécile-Godin	Travaux	Mai 2024	Été 2024		583 000 \$	400 000 \$	France Tardif	DPSAPA - Joé Poulin	Phase 2-Aire de jeux en attente de lancement d'AO
64103	PCFI-RF #73588	Travaux liés au remplacement de l'appareil Évoqué (audiologie) PCEM #135315	3	Centre de services ambulatoires Lauzon	Étude préparatoire	N/D	N/D	2023-2024 et antérieures	20 000 \$	20 000 \$	Ashly Lyons	GBM - Fayez Adibe	En attente informations GBM
56121	PCFI-RF #78309	Travaux liés à l'aménagement d'une chambre froide à la buanderie	3	CHSLD Cécile-Godin	Étude préparatoire	Hiver 2025	Hiver 2025	2024-2025 en cours	75 000 \$	75 000 \$	Abdelaziz Boulhadj	DL-Guillume Ferland	En cours
56113	PCFI-MA #54673	Réfection céramique toilettes, remplacement cabinets d'aisance et lavabos muraux	3	CHSLD Cécile-Godin	Clôture	février 2024	Avril 2024	2023-2024 et antérieures	224 000 \$	224 000 \$	Alain Bouchard	DAST - Zone 3 - Juan Sebastian Ruiz	En cours
56118	PCFI-RF #68495	Réfection des salles d'hygiène E et H	3	CHSLD Cécile-Godin	Travaux	Été 2024	Hiver 2024/25	2023-2024 et antérieures	1 010 000 \$	760 000 \$	Ashly Lyons	DSHAPPA - Marie-Claude Chenail	En cours
	PCFI-MA #075062									250 000 \$			
56119	PCFI-RF #68496	Aménagement d'une unité pour clientèle DI	3	CHSLD Cécile-Godin	Concept	N/D	N/D	2026-2027	250 000 \$	190 000 \$	Ashly Lyons	DSHAPPA - Marie-Claude Chenail	A l'arrêt par clinique (réduction # lits)
68113	PCFI-RF #70549	Ajout de climatisation	3	CHSLD de Châteauguay	Clôture	mars 2023	aout 2024	2023-2024 et antérieures	1 400 000 \$	1 250 000 \$	Alain Bouchard	DAST - Zone 3 - Juan Sebastian Ruiz	En cours
68114	PCFI-MA #71735	Remplacement du système d'alarme incendie	3	CHSLD de Châteauguay	Plans et devis	Été 2024	Hiver 2024/25	2024-2025 en cours	1 130 000 \$	1 130 000 \$	Ashly Lyons	DAST - Zone 3 - Juan Sebastian Ruiz	En cours
68111	PCFI-RF #68497	Aménagement d'une unité SCPD	3	CHSLD de Châteauguay	Étude préparatoire	N/D	N/D	2026-2027	350 000 \$	350 000 \$	Ashly Lyons	DSHAPPA- Isabelle Grimard	A l'arrêt par clinique (réduction # lits)
68105	PCFI-MA #71732#046565#071734	Rénovation des vanités et protecteurs muraux	3	CHSLD de Châteauguay	Travaux	Avril 2024	Juillet 2024	2023-2024 et antérieures	551 000 \$	551 000 \$	Ahmed Boubaker	DAST - Zone 3 - Juan Sebastian Ruiz	En cours
	PCFI-MA #71734							2023-2024 et antérieures		70 000 \$			
	PCFI-MA #46565							2024-2025 en cours		206 000 \$			
85134	PCFI RF# 70548	Ajout de climatisation	3	CHSLD de La Prairie	Travaux	22 janvier 2024	printemps 2025	2024-2025 en cours	2 280 000 \$	1 660 000 \$	Alain Bouchard	DAST - Zone 3 - Juan Sebastian Ruiz	En cours
	PCFI-MA #76783							2024-2025 en cours		470 000 \$			
	PCFI-MA #46626							2023-2024 et antérieures		150 000 \$			
85107	PCFI-MA #39075	Remplacement de tuyauterie - Réseau d'eau domestique	3	CHSLD de La Prairie	Clôture	Automne 2021	Eté 2024	2023-2024 et antérieures		285 000 \$	Ashly Lyons	DAST - Zone 3 - Juan Sebastian Ruiz	En cours
	PCFI-MA # 46508							2023-2024 et antérieures		1 723 872 \$			
85106	PCFI-MA #51688	Aménagement des utilités souillées	3	CHSLD de La Prairie	Étude préparatoire	N/D	N/D	2023-2024 et antérieures	300 000 \$	300 000 \$	Non affecté	DAST - Zone 3 et DPSAPA - GRMV à nommer	A l'arrêt à redéfinir avec nouveau gestionnaire
	PCFI-RF #40044							2023-2024 et antérieures		206 000 \$			
124109	PCFI-RF #74078	Ajout de climatisation dans les unités de vie	3	CHSLD Pierre-Rémi-Narbonne	Plans et devis	ND	ND	2023-2024 et antérieures	1 205 000 \$	1 205 000 \$	Patrick Benoit	DAST - Zone 3 - Juan Sebastian Ruiz	En cours

Numéro de projet	Source de financement	Titre du projet immobilier	Zone	Nom de l'installation	Étape de réalisation	Date approximative début de chantier	Date approximative fin de chantier	Exercice budgétaire (année de financement)	Envergure budgétaire	Montant total des PCFI / budget approuvé	Conseiller en bâtiment/Transfert ou interim	Client / Chargé de projet	Progression/Commentaire
124110	PCFI-RF # 78312	Réfection du poste infirmier du 2e étage, réfection chambres modèles et remplacement du panneau d'alarme incendie	3	CHSLD Pierre-Rémi-Narbonne	Étude préparatoire	Février 2025	Mai 2025	2024-2025 en cours	850 000 \$	250 000 \$	Patrick Benoit	DSHAPPA - À définir	En cours
	PCFI-MA #74960							2025-2026		100 000 \$			
	PCFI-RF # 73569							2024-2025 en cours		500 000 \$			
124111	PCFI-MA #44040	Remplacement du système d'appel de garde	3	CHSLD Pierre-Rémi-Narbonne	Appel d'offres pour construction	Avril 2024	Juin 2024	2023-2024 et antérieures	346 387 \$	347 000 \$	Patrick Benoit	DAST - Zone 3 - Juan Sebastian Ruiz	En cours
125108	PCFI-RF #75704	Optimisation des bureaux et salles de rencontre	3	CLSC de Saint-Rémi	Étude préparatoire	Hiver 2025	Printemps-été 2025	2023-2024 et antérieures	200 000 \$	200 000 \$	Abdelaziz Boulhaj	DSSASG - Manon Léger (à confirmer)	En cours
61120	PCFI-RF #75698	Réaménagement de l'accueil et salle de soins supplémentaire	3	CLSC Kateri	Étude préparatoire	Automne 2024	Hiver 2025	2023-2024 et antérieures	150 000 \$	235 000 \$	Abdelaziz Boulhaj	DAH-HAL - Linda Lefrancois et DSSADG - Nathalie Arcand	En cours
	PCFI-RF #75701							2023-2024 et antérieures	80 000 \$	80 000 \$		DPSCS - Sandra Tremblay Archives et DSSADG - Nathalie Arcand	En cours
65157	PCFI-RF #62875	Remplacement de l'appareil de radiographie (Salle #3) - PCEM #115515	3	Hôpital Anna-Laberge	Travaux	Automne 2024	Hiver 2024	2023-2024 et antérieures	1 295 000 \$	1 195 000 \$	Ashly Lyons	DSPEM - Alexandra Nolin	En cours
	PCFI-MA #76782							2024-2025 en cours		100 000 \$			
65115	PCFI-MA #62974	Remplacement de l'interrupteur de transfert de la génératrice	3	Hôpital Anna-Laberge	Travaux	Hiver 2024	Printemps 2025	2023-2024 et antérieures	1 362 000 \$	450 000 \$	Ashly Lyons	DAST - Zone 3 - Juan Sebastian Ruiz	En cours
	PCFI-MA #75292							2023-2024 et antérieures		1 200 000 \$			
65159	PCFI-MA #62882	Aménagements fonctionnels à la gériatrie active	3	Hôpital Anna-Laberge	Étude préparatoire	N/D	N/D	2026-2027	N/D	100 000 \$	Ashly Lyons	DSSADG - Émilie Labranche	A l'arrêt - Définition des besoins (relocalisation UREI2)
65140	PCFI-MA #55845	Réfection des postes aux unités de soins	3	Hôpital Anna-Laberge	Plans et devis	N/D	N/D	2023-2024 et antérieures	ND	87 000 \$	Ashly Lyons	DSIEU - Gilles Vigneault	Attente Client
	PCFI-MA #62879							2026-2027		360 000 \$			
65171	PCFI-MA #71658	Mise aux normes de la salle blanche	3	Hôpital Anna-Laberge	Étude préparatoire	Mai 2024	Juin 2024	2023-2024 et antérieures	200 000 \$	255 000 \$	Abdelaziz Boulhaj	DAST - Zone 3 - Juan Sebastian Ruiz	En cours
65104	N/D	Mise aux normes de l'endoscopie	3	Hôpital Anna-Laberge	Étude préparatoire	N/D	N/D		20 000 000 \$	7 859 000 \$	Ashly Lyons	DPSC - Line Daoust	En attente de financement/définition projet
65172	PCFI-RF #48353	Aménagement de la Fondation et du local des bénévoles	3	Hôpital Anna-Laberge	Travaux	Août 2024	Automne 2024	2024-2025 en cours	880 000 \$	680 000 \$	Ashly Lyons	Fondation AL - Éric Lanthier	En cours
	PCFI-MA #062974							2024-2025 en cours		200 000 \$			
65164	PCFI-RF #068126	Modernisation du réseau informatique (Phase 2)	3	Hôpital Anna-Laberge	Travaux	Printemps 2024	Été 2024	2024-2025 en cours	815 000 \$	815 000 \$	Ashly Lyons	DRIM	En cours
65173	N/D	Aménagement d'une clôture pour le jardin de santé mentale	3	Hôpital Anna-Laberge	Étude préparatoire	N/D	N/D		100 000 \$	N/D	Ashly Lyons	DPSMD - Sabrina Charette	En cours-recherche de prix
95107	PCFI-MA # 54675	Réaménagement de la salle de repos D-222 et de la salle familiale B-224	4	CHSLD de Rigaud	Plans et devis	ND	ND	2023-2024 et antérieures	187 000 \$	147 000 \$	Alain Bouchard	DSHAPA-Zone 4-Hollie Michelle D'aoust	En cours
	PCFI-RF 78508							2023-2024 et antérieures		500 000 \$			
95123	PCFI-RF # 74079	SUPPLÉMENTAIRE 2022-2023 - Ajout de climatisation dans les unités de vie	4	CHSLD de Rigaud	Travaux	Août 2024	Dec 2024	2023-2024 et antérieures	922 000 \$	1 212 000 \$	Alain Bouchard	DAST - Zone 4 Hollie Michelle D'aoust	En cours
148125	PCFI-RF #73571	6060 Réfection des postes infirmiers du 3ième et 4ième étages et mise à niveau des cuisinettes	4	CHSLD de Vaudreuil-Dorion	Plans et devis	Octobre 2024	Mars 2025	2024-2025 en cours	500 000 \$	1 000 000 \$	France Tardif	DSHAPA-Zone 4-Stéphane Racine	En cours
	PCFI-MA #77806							2024-2025 en cours		100 000 \$			
148120	PCFI-RF #70550	Ajout de climatisation	4	CHSLD de Vaudreuil-Dorion	Plans et devis	automne 2024	printemps 2026	2023-2024 et antérieures	2 206 000 \$	2 206 000 \$	Alain Bouchard	DAST - Zone 4 - Jocelyn Martel	En cours
84118	PCFI-RF #74077	SUPPLÉMENTAIRE 2022-2023 - Ajout de climatisation dans les unités de vie	4	CHSLD Laurent-Bergevin	Travaux	Mai 2024	Sept 2024	2023-2024 et antérieures	576 750 \$	600 000 \$	Patrick Benoit	DAST - Zone 4-Christelle Ngwinondebe	En cours
84122	PCFI-RF #73564	Réfection de la salle d'hygiène du 1er étage	4	CHSLD Laurent-Bergevin	Appel d'offres pour construction	Août 2024	Déc. 2024	2023-2024 et antérieures	461 726 \$	300 000 \$	Patrick Benoit	DSHAPPA-Zone 4- Christelle Ngwinondebe	En cours
84119	PCFI-MA #57616	Remplacement des fenêtres en aluminium + joints de mortier - PHASE 1	4	CHSLD Laurent-Bergevin	Appel d'offres pour construction	Septembre 2024	Octobre 2024	2023-2024 et antérieures	174 205 \$	280 000 \$	Patrick Benoit	DAST - Zone 4-Christelle Ngwinondebe	En cours (Phase 1)
106116	PCFI-MA #69779	Mise à jour de systèmes de ventilation au SAT	5	CRDP St Hubert du chemin de Chambly	Étude préparatoire	N/D	N/D	2023-2024 et antérieures	N/D	Terminé	Non affecté	DAST - Zone 5 - Charles Harding	En attente décision Direction
106104	N/D	Réfection de la maçonnerie et de fenestration - Phase 4	5	CRDP St Hubert du chemin de Chambly	Concept	N/D	N/D		4 175 000 \$	0 \$	Non affecté	DAST - Zone 5 - Charles Harding	En attente de Financement
119101	PCFI-RF #009810	Réaménagement du CA et MA	5	Services de jour Maribro	Travaux	17 janvier 2023	aout 2024	2023-2024 et antérieures	3 829 149 \$	Terminé	Ahmed Boubaker	DPD - Céline Lachance	En cours
	PCFI-RF #019089							2023-2024 et antérieures		32 000 \$			
	PCFI-RF #73590							2023-2024 et antérieures		1 325 000 \$			
	PCFI-RF #001871							2023-2024 et antérieures		565 000 \$			
	PCFI-MA #009811							2023-2024 et antérieures		322 500 \$			
	PCFI-MA #10359							2023-2024 et antérieures		20 000 \$			

Numéro de projet	Source de financement	Titre du projet immobilier	Zone	Nom de l'installation	Étape de réalisation	Date approximative début de chantier	Date approximative fin de chantier	Exercice budgétaire (année de financement)	Envergure budgétaire	Montant total des PCFI / budget approuvé	Conseiller en bâtiment/Transfert ou interim	Client / Chargé de projet	Progression/Commentaire
	PCFI-MA #27163							2023-2024 et antérieures		34 444 \$			
	2023-2024 et antérieures							20 000 \$					
	2023-2024 et antérieures							10 000 \$					
	2023-2024 et antérieures							6 000 \$					
	2023-2024 et antérieures							44 500 \$					
45101	N/D	Réaménagement 2e étage	5	Maison Lily Butters	Étude préparatoire	N/D	N/D		N/D	N/D	Non affecté	DPD - Laurence Pérusse-Tardiff	En cours
	PCFI-MA #46568	Mise à jour de l'identification extérieure	NA	Multi-sites	Appel d'offres pour construction	ND	ND	2023-2024 et antérieures	ND	Terminé	Ahmed Boubaker		En attente décision Direction
	2023-2024 et antérieures							Abandon					
	2023-2024 et antérieures							65 000 \$					
	2023-2024 et antérieures							Abandon					
65177	ND	Remplacement de l'appareil de ventilation desservant l'unité de soins au sous-sol	3	Hôpital Anna-Laberge					ND		ND	DAST -Zone 3	
65178	ND	Remplacement du compresseur d'air médical	3	Hôpital Anna-Laberge					ND		ND	DAST -Zone 3	
30		Ajout de contrôles pour GDP / GEN	N/A	Multi-sites					75 000 \$		Alain Bouchard		En cours
29	N/D	Réduction des GES 2023-2024		Multi site	Clôture		avril 2024		215 000 \$	215 000 \$	Alain Bouchard		En cours

Légende:

En attente

En cours

Abandonné

Bâtiment avec Indice d'état de D ou E

Budget global des projets immobiliers :

134 182 887 \$	87 214 414 \$
----------------	---------------