

# Projet immobilier Réfection des finis

---

CHSLD Pierre-Rémi-Narbonne

# Objectifs du projet


- Remplacer les revêtements de plancher dans les chambres et dans les corridors du 2<sup>e</sup> étage;
- Installer de la protection murale dans les corridors;
- Remplacer les main-courantes;
- Remplacer les vanités et les miroirs dans les chambres;
- Remplacer les appareils d'éclairage dans les chambres et les corridors;
- Remplacer les portes de garde-robe.

# Solution retenue pour réalisation des travaux

**Doubler des chambres et diminuer le nombre de résidents dans le CHSLD.**

## Ce que cela a impliqué:

- Arrêt des admissions 4 mois avant le début des travaux (diminution de 8 résidents)
- Doubler jusqu'à 15 chambres selon la phase des travaux
  - A nécessité l'entreposage du mobilier des chambres et des effets personnels des résidents;
  - Entreposage des télévisions, car plus assez d'espace dans les chambres;
  - Le clinique a favorisé le jumelage d'une personne requérant un levier avec une personne plus autonome par chambre.



# Intervenants impliqués lors de la réalisation du chantier

## **DST - Immobilisation**

- Planification des déménagements
- Communications

## **DST - Opérations**

- Support aux déménagements
- Désinfection des chambres suite à la réalisation du chantier et lors des déménagements de résidents.

## **Clinique**

Le coordonnateur du CHSLD a fait le lien avec les employés. Il était aussi le lien avec les bénévoles, la cuisine et la pharmacie.


## **Bénévoles**

Préposés aux bénéficiaires retraités et bénévoles du CHSLD ont été interpellés pour déménager les effets personnels des résidents.

## **SSMET**

Formations et suivi du personnel pour les soins aux résidents dans les chambres doublées. (Déplacer les lits fréquemment, utilisation des leviers fixe et portatif)

# Photos du projet




Avant



Après

# Photos du projet



Avant



Après

# Photos du projet



Avant



Après