

1. Projet
Titre du projet : _____
Établissement : _____
Classe de mesures PCI : _____

	CONFORME	NON CONFORME	SANS OBJET	CONFORME AVEC MODIFICATION	OBSERVATIONS / RECOMMANDATIONS
Intégrité des confinements (tout est bien scellé, intégrité du polyéthylène)	☐	☐	☐	☐	
Antichambre (porte fermée et équipée d'un ferme-porte)	☐	☐	☐	☐	
Tapis essuie-pieds propres (en place intérieur et extérieur)	☐	☐	☐	☐	
Appareil de traitement de l'air de construction (ATAC) en fonction et préfiltre propre	☐	☐	☐	☐	
Manomètre à 7,5 Pa avec lecture visible à l'extérieur du chantier	☐	☐	☐	☐	
Propreté des aires adjacentes	☐	☐	☐	☐	
Présence de balayeuse HEPA dans le SAS pour le dépoussiérage et équipements de protection mis à la disposition pour éviter la propagation de la poussière (ex. : Tyvek)	☐	☐	☐	☐	
Gestion des déchets (chariot à déchet propre et fermé)	☐	☐	☐	☐	
Décompte des particules aéroportées au besoin	☐	☐	☐	☐	

AUTRES OBSERVATIONS

2. Signature
INSPECTION EFFECTUÉE PAR : Responsable de projet ☐ Professionnel PCI ☐
Signature : _____ Date : _____

S'assurer d'acheminer la liste de vérification au responsable de projet et/ou au service de PCI lorsque des non-conformités sont observées.